

CENTRE HOSPITALIER DAX-COTE D'ARGENT

Point chantier #Octobre 2021

*Extension des plateaux Techniques : Réanimation / Unité de Soins Continus (USC) / Radiothérapie / Hélistation (4270m²)
Restructuration-Extension du Service des Urgences (2200m²)*

Ça ne chôme pas sur les deux chantiers simultanés au Centre Hospitalier de Dax !
D'un côté, l'extension des plateaux techniques avec l'hélistation qui sort de terre après le dévoiement de l'ensemble des réseaux existants présents dans l'emprise chantier et la délocalisation du service SMUR.

De l'autre, la restructuration et extension du service des urgences pour laquelle nous nous apprêtons à **livrer les phases 1 et 2** en cette fin d'année 2021.

Pour les urgences, les raccordements fluides médicaux, EC/EG, CFO, CFA nécessitent **une organisation au millimètre avec les services techniques de l'Hôpital.**

Pendant ce temps, les **études d'EXE/Synthèse se finalisent sur la partie réanimation** notamment sur les points particuliers des chambres à risque infectieux à pression contrôlée, des dispositions liées au rayonnement des équipements de radiothérapie et des contraintes réglementaires pour l'hélistation.



© Photo Oteis



© Photo MAS BTP



© TLR Architecture

LES PROCHAINES ÉTAPES...

- › **Fin 2021 :**
 - Réception des phases 1 et 2 des urgences début décembre
 - Finalisation des études EXE et Synthèse sur l'extension des services réanimation, USC et radiothérapie
- › **En 2022 :**
 - Réalisation des 5 autres phases chantier pour la restructuration des urgences
 - Fin des travaux de Gros œuvre pour la partie réanimation/USC et mise en œuvre des réseaux fluides
- › Livraison prévue en **2023**

[// Plus d'infos sur le projet du CH Dax-Côte d'Argent...](#)