

## L'ÎLOT PASTEUR DE MONACO

### Point chantier #Janvier 2021

Après la réalisation des travaux préparatoires ayant libéré les emprises des réseaux et anciennes constructions, le projet de l'îlot Pasteur a redémarré en puissance depuis septembre 2019. Ce chantier titanesque suit son cours et **achève bientôt ses travaux de fondations spéciales et reprise en sous-œuvre.**

En parallèle des ouvrages de fondations spéciales qui permettront d'organiser ce chantier suivant le **principe du UP&Down**, les travaux de **construction d'une « structure évidée » et non complète** vont permettre d'encapsuler les travaux de terrassement, limiter la gêne et **assurer la poursuite de la construction en infrastructure et superstructure.**

#### Les prochaines étapes et principaux défis 2021 du chantier :

- › **Février 2021 :**
  - Repliement des installations de fondations spéciales
  - Mise en place de la structure de la place Wurtemberg avec des poutres précontraintes de 15m de portée
- › **Printemps 2021 :**
  - Mise en place des profilés du gymnase, constitués de PRS de hauteur variable de 32m de portée (485t de charpente)
  - Démarrage des terrassements en masse (200 00 m3)
- › **Été 2021 :**
  - Mise en place des profilés de la piscine, constitués de PRS de hauteur variable de 32m de portée (341t)
- › **Automne 2021 :**
  - Préparation de la dalle de couverture de la salle polyvalente constituée d'une dalle post tendue de 1m50 et de 25m de portée (2000 m3 de béton)



© Perspective CCA Christian Curau et François Lallemand, SQUARE Architecte



© Photos chantier Oteis

[// Plus d'infos sur l'îlot Pasteur...](#)