

NOUVEL HOPITAL SAINT-JACQUES LES ANDELYS (27)

Après un départ en demi-teinte suite à la réalisation d'une étude hydraulique complémentaire, **le chantier reprend son envol !**

En effet, en l'absence de Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI), la DDTM27 a mandaté Oteis pour réaliser une **étude hydraulique poussée du bassin versant et du ruisseau de paix**. Cela a permis de prendre les **mesures conservatoires nécessaires** et notamment la **rehausse de 15cm** de la dalle basse d'une partie du bâtiment par rapport au terrain naturel.



Maintenant, le rythme s'accélère pour assurer la **livraison l'hôpital prévue fin 2022**.

Après avoir terminé **les fondations profondes**, les travaux de gestion des eaux pluviales s'achèvent avec la mise en place **d'un dallot béton de 1.50x0.70** et de **cuves enterrées Ø2800 dimensionnées pour une occurrence centennale de 917 m³**.

En parallèle, **les prédalles** du vide sanitaires s'enchaînent et les premiers **murs en béton banchés** du RDC font leur apparition suivant les zones de travaux.



© Photo EBTP



© Photos OTEIS



© Perspective AD QUATIO Architectes

LES PROCHAINES ÉTAPES...

- › **Été 2021 :**
 - Terminer les planchers et les murs en béton banchés du RDC – zone B
 - Commencer la charpente de couverture de la zone A
- › **Automne 2021 :**
 - Fin de la superstructure
 - Intervention des lots techniques après avoir préalablement réalisé toutes les incorporations

[// Plus d'infos sur l'Hôpital Saint-Jacques les Andelys](#)